Bilag A

Tidsplan
Sundhedshus i Bogense

23-04-2012

Tidsplan for ombyning af plejecenter Sundhedshus Bogense	januar 2012	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	januar 2013	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	januar 2014	Februar
Planlægning- programfasen							Sommerferie												Sommerferie							
Budget/tidsplan/indretningsforslag						25																				
Møde - opdatering - status			27	17	1 og 15																					
Udarbejdelse af byggeprogram						25																				
Ønsker fra brugere/interesanter																										
Besøg på lægeklinik i Brørup																										
Workshop med sundhedsinnovationscenter G10					29																					
Projektbeskrivelse og byggeprogram er færdigt						25																				
Politisk behandling																										
Nordfyns kommune																										
Fagudvalg								15																		
Økonomiudvalg								22																		
Kommunalbestyrelse								30																		
Region Syddanmark																										
Sundhedssamordningsudvalg - afl. 09-08-2012								15																		
Ø- og akutudvalg								30																		
Forretningsudvalg									12																	
Regionsråd									24																	
Kommunal høringsrunde																										
Indsende projekt til Ministeriet til godkendelse								30																		
Udbudsfase 1 Rådgiver																										
Udsendelse af udbudsmateriale til rådgiver																										
Tilbudsudregning - kontrahering						1.																				
Projekteringsfasen																										
Udarbejdelse af projektforslag herunder brugermøder																										
Projektering øvrigt									1																	
Udbudsfase 2 Entreprenør																										
Hovedentreprise																										
Kontrahering - stand-still periode											15.															
Færdigprojektering													15.													
Udførelsesfasen																										
Byggeperiode																										
Aflevering / ibrugtagning																				6.7.						